

Checkliste Abnahme Dachlattung

Datum:

	nein	ok	BV:	Unterschrift:
Allgemeines			Stellbretter richtiger Abstand vom Mauerwerk?	
			Stellbretter alle abgenagel? Nägel alle ganz drin?	
			Traufschalung an den Ecken nicht ausgefranst?	
			Jedes Sparrenfeld von unten kontrolliert, ohne Mängel, Profilbretter alle o.k?	
			Lüfterschiene nicht wellig	
			Doppellatte ist in der Höhe und Richtung gut	
			Ortgang Höhe und Richtung ok?	
			First Höhe und Richtung ok?	
			Giebel gedämmt?	
			Mängel aufrichten abgearbeitet	
			Kran wie lange	
			Stahlstützen unterspeist? ► Maurer sagen, falls nicht erledigt und "Nein" ankreuzen	
			Keine Späne auf dem Dach? Lüfterschiene ist sauber?	
			Baustelle aufgeräumt, 16 mm Leisten weg aus der Doppellatte?	
			Baugrube aufgeräumt, Metallbänder mitgenommen?	
Unterspannbahn			Unterspannbahn schön hochgezogen Dachfenster und Gauben	
			Unterspannbahn nicht zu tief eingeschnitten Ecke (DF) und abgeklebt?	
			Unterspannbahn Kehle, Traufpunkte: Kann das Wasser überall weg oder KL abtrennen	
			Unterspannung First geschlossen/offen wie auf Mat.Liste angegeben?	
			Unterspannbahn an die Wände kleben, Kamin usw.	
			Unterspannbahn zu Nachbar dicht - Folie bis Konterlatte Nachbar oben drauf?	
Dachlattung			Dachlattung Abstand erste + letzte Latte + LW ok?	
			Dachlängen geprüft, alle ok?	
			Dachlatte unter und über Kamin je 1 Stück fürs Blech?	
			Doppellatte - Nägel neben dem Rinnenträger ?	
			Hängebrett abgelehrt und ungefähr im Abstand von 1 m unterlegt?	
Dachfenster			Dachfenster parallel eingebaut	
			Blechhaften am Eindeckrahmen angebracht - unten an der ersten Latte immer eine Hafte setzen	
			U-Bahn unter Edz.	
			3 Einbaulatten Velux - unten 12 cm + Länge Dachfenster + 5 + 20 cm = Oberkannte Latte Blech	
			3 Einbaulatten Roto - unten 12 cm + Länge Dachfenster + 6,5 cm + 20 cm. = OK Latte Blech	
			Bei Roto Dichtung ganz in der Nut? - Untere Ecke in die Nut kleben	
			Dachfenster richtig gespannt- Funktionskontrolle?	
			Dachfenster über Maueraussparung mittig?	
			Dachfenster Ecken an Unterspannbahn abkleben	
Querbau			Querbau Abstand zu Hauptdach 11 cm ab Oberkante Dachlattung	
			Spanplatten Backen und Vorderseite ok	
			Flachdach mit Folie abgedeckt bei 3-Schicht-Hirnholz mit abdecken	
			rauhe Bretter doppelt genagelt, ca. 2,4 cm von außen ≥ 18 cm - 3 x genagelt?	
			Traufkästen geschlossen?	
			Pulstecken geschlossen?	
noch nicht erledigt				