

Checkliste Abnahme Aufrichten

Datum:

	nein	ok	BV:	Unterschrift:
aufrichten			Schwellen und Pfetten Höhen und Richtung gerade?	
			Alle Schwellenanker angezogen?	
			Schwelle liegt parallel zum Mauerwerk in dem vom Plan angeg. Maß +/-1,5 cm?	
			Dachlänge bei gestoßenen Schwellen und Pfetten ok Mass zw. Sparren parallel?	
			Längen gut vermittelt? Bei Doppelhäusern am Mittelgiebel gut nehmen	
			Unterlagen max. 1,00 m bei Schwellen // bei schweren Auflagern vollflächig unterlegen	
			Alle Pfosten drin? First-, Dachpfette und Gauben?	
			Brandwände Pfetten getrennt?	
			Kehlbalken sauber am Sparren - vernagelt - alle Nägel sauber drin?	
			Kehlbalken vorne, mitte hinten, waagrecht?	
			Sparrenpfettenanker Kehlbalken abgenagelt?	
			Sparren oder Pfetten verdreht (6mm auf 2m ist zulässig)?	
			Sparren Höhen und Richtung gerade?	
			Außensparren Höhe und Richtung gerade?	
			Giebel von oben gedämmt? 60 mm Platz zu OK KL?; Dämmt's der Maurer? Porenbeton?	
			Mauergiebel zu tief --> Ecken messen/Giebel zu hoch? Evtl. Dach anheben max. 2cm	
			Kniestock und Firsthöhen eingehalten? Mehr als 2 cm Unterschied melden	
			Stahlstützen einmessen -Treppenhaus Gipsdiele 1 cm Überstand zu Betondecke	
			Dachfenster bzw. Gaube - über Mauerausparung - sitzt sauber mittig drin?	
			Kranzeit wie lange?	
			Stellbretter gemessen? Breite wie? Breite überall gleich?	
			Baustelle sauber aufgeräumt, alles Abfallholz, Stahlbänder usw. weg?	
			Vordachpfosten Stützenfüße gerade, Schraube fest, unterspeist nicht Holzunterlage!	
			Stahlstützen unterspeisen lassen --> Maurer	
			Alle Auflager unter den Pfetten vorhanden + unterlegt?	
		Alle Auflager unter den Kehlbalken vorhanden + unterlegt?		
		Unterlagen stehen an Schwelle oder Pfette über die Wand raus?		
Einlattung			Wie lange steht der Kran noch zum Einlatten? Wo ist der Kranfunk?	
			Wie bedient man den Kran? Ist jemand ab 7.00 Uhr da?	
			Wann können wir einlatten?	
			Weg aufs Kuvert geschrieben?	
			Gerüst überall ok? Ist am Giebel genug Platz für Ortgangziegel?	
Gaube			Gaubenköpfe unter Riegel befestigt?	
			Holzgaube - Stimmt die Fensterhöhe?	
			Gaube - über Mauerausparung - sitzt sauber mittig drin?	
			Gaube gegen Sturm verankert	
			Flachdachkeile immer 2 Nägel schräg	
			Querbau Firstpfette nach UK Sparren nur 3 cm länger?	
noch nicht erledigt			Was wurde verändert zum abgebundenen Dach?	
			hat der Maurer Fehler gemacht? z.B. Giebel ungedämmter Beton, Betongurt unter KB fehlt?	
			Was muss für das Weitermachen beachtet werden? Z.B. Gerüst Traufe zu tief	
			Kamin vorhanden oder muss noch gemauert werden	
			Dachlatten am Bau	