

# Checkliste Abnahme Wärmedämmung

Datum: \_\_\_\_\_

	nein	ok	BV:	Unterschrift:
Arbeitsbeginn			Sind alle Bereiche trocken? - Bei nassen Sparren keine WD einbauen	
			Keine Leerrohre durch die Dampfbremse verlegen	
			Keine Stromkabel durch die Dampfbremse verlegen	
			Keine Sanitärrohre durch die Dampfbremse verlegen	
			Keine Spülkästen durch die Dampfbremse verlegen	
			Wurde der Lieferschein für die WD kontrolliert?	
			Wurden Wlg und Dämmstärke laut Auftrag geliefert?	
			Ist die Unterspannbahn ohne Löcher?	
			Traufe vor Schwelle ausdämmen?	
			Senkrechte Fenster sind drin → 1 cm auf Leibung kleben	
			Senkrechte Fenster fehlen → Dampfbremse auf Leibung tackern	
			keine Latten als Dampfbremsexfixierung erforderlich ( e 1 m?)	
Details				
Dachfenster			Sind alle Futter unten senkrecht gedämmt?	
			Sind alle Futter oben winkelrecht für 8 cm Mindestdämmung und dann waagrecht gedämmt?	
			Seitlich ca. 3 cm auf den Sparren hoch bis zum Eindeckrahmen gedämmt?	
			Dampfbremse ringsum in Dachfensternut geklebt?	
Gaube			Giebel und Traufe wie Hauptdach?	
			Kehle hinten verklebt?	
			über Dachpfette senkrechte Wand? Gedämmt + Dampfbremse mit Decke verklebt	
Sonstiges			Baustelle <b>total</b> aufgeräumt? ( z.B:Schnipsel vom Klebeband, Streifen Dampfbremsfolie)	
			<b>Nie</b> Dampfbremse auf Pappe kleben sondern nur auf Beton oder einzuputzende Flächen	
			Bei Wärmedämmung bis First, Dampfbremse immer beidseitig an Dachpfette ankleben ( Auch wenn das Kehlgebälk gedämmt wird.)	
noch nicht erledigt				